

## بنام یزدان پاک

با سلام خدمت همه یاران جامع  
گزارش پیشرفت اجرایی ساخت دبستان صدیق زهی

شروع پروژه: مهرماه ۱۳۹۳

افتتاح: مهر ۱۳۹۴

مجری: انجمن حامی

نمایندگان انجمن دانش آموختگان جامع: روشنگر وهابی نماینده حقوقی

پوران اسماعیلی نماینده فنی

اتمام اسکلت سازه ساختمان: دی ماه ۱۳۹۳

مرحله فعلی: اسکلت ساختمان به اتمام رسیده است. آماده برای دیوار چینی و نما سازی

مشخصات مدرسه: شش کلاس + خانه معلم (اتاقی با سرویس برای معلم که این را ما تبدیل به کلاس کردیم چون

معلم ها در این روستا بومی هستند و احتیاج به این اتاق ندارند) + دفتر معلمان و مدیر + چهار چشمه سرویس

برآورد مالی: حدود سیصد میلیون پرداخت ۸۰ میلیون تا آذر ماه ۱۳۹۳ - قرار داد: مرحله ای



کارگروه روابط عمومی و تبلیغات

هیات مؤسس انجمن در شرف تأسیس دانش آموختگان دبیرستان جامع شمیران-