

بنام یزدان پاک

با سلام خدمت همه یاران جامع
گزارش پیشرفت اجرایی ساخت دبستان صدیق زهی

شروع پروژه: مهرماه ۱۳۹۳

افتتاح: مهر ۱۳۹۴

مجری: انجمن حامی

نمایندگان انجمن دانش آموختگان جامع: روشنگر وهابی نماینده حقوقی

پوران اسماعیلی نماینده فنی

اتمام اسکلت سازه ساختمان: دی ماه ۱۳۹۳

اتمام سفت کاری و تکمیل نما: فروردین ۱۳۹۴

مرحله فعلی: پایان لوله کشی آب و برق، اتمام کاشیکاری سرویس و آبدارخانه، سنگ نمای داخل کلاسها

سیمان کاری کامل دیوارهای داخلی و آماده برای گچ کاری

مشخصات مدرسه: شش کلاس + خانه معلم (اتاقی با سرویس برای معلم که این را ما تبدیل به کلاس کردیم چون

معلم ها در این روستا بومی هستند و احتیاج به این اتاق ندارند) + دفتر معلمان و مدیر + چهار چشمه سرویس

برآورد مالی: حدود سیصد میلیون پرداخت ۱۸۵ میلیون تا خردادماه - قرار داد: مرحله ای



کارگروه روابط عمومی و تبلیغات

هیات موسس انجمن در شرف تاسیس دانش آموختگان دبیرستان جامع شمیران - ۱۳۹۴/۰۳/۱۰